MIL GRADNJA-1991 DOO
21300 Beočin, Industrijska 17
PIB:111169325 Mat. Broj: 21435767
e-mail: betonkomerc52@gmail.com
Telefon: 065/919-77-88
Račun: 340-11022220-85 Erste Banka

"LTS ALADIN" DOO NOVI SAD
Đorđa Magaraševića 22, Novi Sad
PIB: 107975135
Matični br. 20907932

Mesto i datum izdavanja računa: Beočin, 21.03.2022.
Datum prometa dobara i usluga: 21.03.2022.

RAČUN BR: 028/2022

Br.	Vrsta i opis radova	j.m.	kol.	Jed. Cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
1	Nabavka materijala, priprema, zaštita i farbanje aluminijumskih portala sa svim prethodnim predradnjama. Portali se nalaze na glavnom ulazu u stanicu, portirnica u stanici i četiri šaltera iznutra. Prvo treba površinu oprati detaljno odgovarajućim sredstvima ili odmašćivačima, zatim ošmirglati svaku površinu kako bi se skinula glazura sa aluminijuma i dobila mat površina, potom premazati prajmer u tankom sloju i čekati 24h da se osuši. Na kraju prefarbati aluminijumske elemente akrilnom ili poliuretanskom bojom. S obzirom da se ovaj proces radi u radionici a ne na licu mesta, a mi nismo u mogućnosti da demontiramo portale i nosimo u radionicu jer su stari i u lošem stanju pa rizikujemo da se totalno unište i da se sva stakla oštete, kvalitet izvršenog posla ne može da se garantuje.	m1	416,00	1.770,00 дин.	736.320,00 дин.
2	Nabavka materijala i izrada spoljašnjeg gipsanog u produžetku već urađenog GK zida od vlagootpornih GK ploča, duplo pločanje sa čeličnom podkonstrukcijom.	m2	62,00	4.200,00 дин.	260.400,00 дин.
3	Gletovanje i farbanje zida od GK ploča, fasadnim gletom i farbom u dva sloja. Obračun po m2.	m2	62,00	950,00 дин.	58.900,00 дин.
4	Izrada GK zida ispod velike reklame preko celog objekta, radi zatvaranja prolaza za automobile. GK zid je od običnog gipsa sa čeličnom podkonstruckijom.	m2	16,00	4.000,00 дин.	64.000,00 дин.
5	Nabavka materijala i bojenje velikog sata na železničkoj stanici na preko 7m visine. Sat potrebno očistiti, naneti prajmer a potom prefarbati u dve ruke bakarnom bojom na vodenoj bazi. Obračun paušalno.	pauš	1,00	118.000,00 дин.	118.000,00 дин.
6	Nabavka materijala i bojenje zidova u hodniku iza šaltera celom dužinom. Zidove potrebno prefarbati poludisperzivnom sivom bojom u dva sloja. Obračun po m2.	m2	208,00	500,00 дин.	104.000,00 дин.
7	Nabavka materijala gletovanje i bojenje unutrašnjeg GK zida u malom hodniku koji vodi do šaltera. Obračun po m2.	m2	15,00	950,00 дин.	14.250,00 дин.
8	Nabavka materijala i izrada unutrašnjeg GK zida u malom hodniku koji vodi do šaltera. Ploče postaviti na čeličnu podkonstrukciju. Obračun po m2.	m2	15,00	4.000,00 дин.	60.000,00 дин.
9	Bojenje svih crvenih površina od mozak pločica u plavo. Šifra boje RAL 5013. Obračun po m2.	m2	206,00	900,00 дин.	185.400,00 дин.

10	Izrada kutija od gipsa u čekaonicama kako bi se sakrile rupe između portala i plafona. Obračun po m1.	m1	29,39	3.000,00 дин.	88.170,00 дин.
11	Nabavka materijala gletovanje i bojenje kutija od gipsa u čekaonicama. Obračun po m1.	m1	29,39	950,00 дин.	27.920,50 дин.
				UKUPNO:	1.717.360,50 дин.

"MIL GRADNJA 1991"

MIL-GRADNJA-1991
društvo sa ograničenom
odgovornošću
Bečin